

HSF övergripande verksamhet
Yvonne E Nygren

2022-03-08

445517

Initiativärende friska och ändamålsenliga lokaler i Skellefteå (HSN 1236 2021)

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att Regionstyrelsen ska redovisa en tydlig tidsplan för ombyggnationer av lokalerna vid Skellefteå lasarett.

Lokalplaneringen för by 106 och 104 (Plan 6) är i princip klar, projektering ska startas. Tidsplanen är dock något försenad på grund av initiativ rest av verksamheten (CFOG). Lokal samverkan avseende det slutliga förslaget har genomförts v 8. Fastighets bedömning är att inflyttning blir ungefär 2 månader förskjutet och beräknas ske i februari 2023 i stället för som tidigare planerat årsskiftet 2022 – 2023.

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar Regionstyrelsen att säkerställa att fastighetsavdelningen tillhandahåller övergångslösningar och tillfälliga lokaler, som inte försämrar vården för patienterna eller arbetsmiljön för personalen, under tiden sjukhuset byggs om.

Ledningen för CFOG har förhandlat fram tillfälliga slutenvårdsplatser på ortopeden och kirurgen. Fastighet ser också över möjligheten att förbättra arbetsmiljön för chefer och övrig personal på gynekologisk mottagning till dess att de nya lokalerna är klara att användas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar Regionstyrelsen att snarast tillhandahålla friska och ändamålsenliga lokaler för Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå, vilket också kan handla om paviljonglösningar.

Det är inte aktuellt med någon paviljonglösning. Detta bland annat pga att det inte finns någon bra placering på sjukhusområdet som har kulvertanslutning och närhet till operation. Tiden som krävs för att upprätta vårdlokaler i paviljonger tar dessutom längre tid än denna totalombyggnation som alltså nu prioriteras.