

**§ 58 Äskande om budgetförändring avseende renovering av
vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6
RS 472-2020**

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att renovera vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum. Projektet startade 2015. Ändrade programförutsättningar stoppade projektet fram till 2016. Projektering för ny verksamhet genomfördes under 2017. Efter planering med att antal olika verksamheter har genomförandet landat i generella vårdlokaler.

Budgeten fastställdes till 116 miljoner kronor. Med anledning av förändrat uppdrag med därtill tillkommande kostnader behöver budgeten justeras. Den totala budgeten föreslår utökas till 165 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum, NUS by 10
- Äskande budgetförändring by 10 CDE plan 5 o 6